



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยแสดงถึงแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน <https://www.bangngon.go.th> และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน (เฉพาะปี พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			
	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2568	จำนวนโครงการที่ได้รับ อนุมัติตามข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเงินสะสม	จำนวนโครงการ ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี				
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570	37	4		
รวม	37	4		
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570	50	8	17	1
เพิ่มเติม 1/2566	10			
เพิ่มเติม 2/2566	39			
เพิ่มเติม 1/2567	4			
เพิ่มเติม 2/2567	20			
เพิ่มเติม 3/2567	42			
รวม	165	8	17	1
3. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น				
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570	16	2		
รวม	16	2		
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต				
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570	114	44		
เพิ่มเติม 1/2566	1			
เพิ่มเติม 1/2567	1			
รวม	116	44		
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม				
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570	10	1		
เพิ่มเติม 3/2567	2			
รวม	12	1		
6. ด้านการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน				
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570	3			
รวม	3			
รวมทั้งสิ้น	349	59	17	1

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
งบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568							
1. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	4	100,000	30,000	70,000	2	2	0
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	3,570,000	-	3,570,000		3	5
3. การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	400,000	281,460	118,540	1	0	1
4. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	44	16,992,028	6,167,530	10,824,498	6	11	27
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1	100,000	-	100,000	0	1	0
รวม	59	21,162,028	6,478,990	14,683,038	9	17	33

2.2 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
งบประมาณจ่ายเงินสะสม พ.ศ.2568							
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	8,157,000	1,096,000	7,061,000	3	5	9
รวม	17	8,157,000	1,096,000	7,061,000	3	5	9

2.3 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2568							
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	9,916,100	-	9,916,100	0	1	0
รวม	1	9,916,100	-	9,916,100	0	1	0

2.4 โครงการที่ได้รับการอนุมัติกักเงิน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
โครงการที่ได้รับการอนุมัติกักเงิน							
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	5,756,000	4,938,500	817,500	10	2	0
รวม	12	5,756,000	4,938,500	817,500	10	2	0

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

➤โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในปี พ.ศ.2568				จำนวน	349	โครงการ
➤นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568				จำนวน	59	โครงการ
			คิดเป็นร้อยละ	16.91	ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 68	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	9	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	15.25	ของโครงการที่อนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 68	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	17	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	28.81	ของโครงการที่อนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 68	
ยังไม่ได้ดำเนินการ	33	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	55.93	ของโครงการที่อนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 68	
➤โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม พ.ศ.2568				จำนวน	17	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	17.65	ของโครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม 68	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	29.41	ของโครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม 68	
ยังไม่ได้ดำเนินการ	9	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	52.94	ของโครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม 68	
➤โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2568				จำนวน	1	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 68	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 68	
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 68	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

3. รายละเอียดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (แยกตามประเภทงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ /ยุทธศาสตร์/แผนงาน)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา ท้องถิ่น	50,000			✓		0	50,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรใน สังกัด อบท.	20,000			✓		0	20,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000	✓				10,000	-	6-พ.ย.-67	6-พ.ย.-67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
4	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสน พิธีฯลฯ และปกป้องเทิดทูน สถาบันสำคัญของ ชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจ และพระราช กรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20,000	✓				20,000	-	9-ต.ค.-67	9-ต.ค.-67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 4 โครงการ		100,000	2		2		30,000	70,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างถนน หมู่ 11 ช่วงตลาดนัดสี่ขีด-แยกตารอง	495,000			✓		-	495,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง	20,000			✓		-	20,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 2 โครงการ		515,000			2		-	515,000				

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.คลองนุ้ย เชื่อม ม.6	496,000		✓			-	496,000	8-มี.ค.-68	5-มิ.ย.-68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนายสัมฤทธิ์ เกื้อกุล ม.4 เชื่อมต่อถนนดอนไม้แดง ม.2	499,000			✓		-	499,000	เม.ย.68	มิ.ย.68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 1,5,4 จาก บ้านนางเสาวภา ถึงถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์	499,000		✓			-	499,000	พ.ค.68	ก.ค.68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เกาะมนต์ 1 ม.11 ต.บางอน - ม.8 ต.มะลวน	488,000		✓			-	488,000	พ.ค.68	ก.ค.68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. คลองน้อย ต่อจากข้างบ้านนายอุดม วรรณศรี ถึง ถนนสายสวัสดิ์พัฒนา ม.6	499,000			✓		-	499,000	พ.ค.68	ก.ค.68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568 จัดทำรายงานขอซื้อขอย้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จุดบ้านนายมนัส โป่ง เชื่อมต่อ ม.7 บ้านน้ำหัก อ.ศิริรัฐนิคม	574,000			✓		-	574,000	มิ.ย.68	ก.ค.68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568 จัดทำและประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา
รวม 6 โครงการ		3,055,000		3	3		-	3,055,000				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ	100,000			✓		-	100,000	เม.ย.68	เม.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลบางนอน	300,000	✓				281,460	18,540	15-พ.ย.-67	15-พ.ย.-67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
	ตั้งไว้ 150,000 บาท โอนเพิ่ม 150,000 บาท											
รวม 2 โครงการ		400,000					281,460	118,540				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตัวเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	50,000	✓				43,435	6,565	3-ก.พ.-68	5-ก.พ.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 1 โครงการ		50,000	1				43,435	6,565				

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	100,000		✓			5,400	94,600	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ตั้งไว้ 50,000 บาท โอนเพิ่ม 20,000 บาท	70,000	✓				49,115	20,885	11-ธ.ค.-67	13-ธ.ค.-67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	30,000			✓		-	30,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 3 โครงการ		200,000	1	1	1	0	54,515	145,485				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000			✓		0	3,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	5,000			✓		0	5,000	พ.ย.67	ธ.ค.67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000	✓				238,870	61,130	14-ม.ค.-68	14-ม.ค.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
	ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท											
4	โครงการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร นักเรียนในศพด.อบต.บางอน	12,000	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	12,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
5	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	1,000	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	1,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
6	โครงการวันขึ้นปีใหม่	5,000	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	5,000	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	696,098		✓			275,535	420,563	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
8	โครงการสอนแบบโครงงาน	4,000			✓		-	4,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
9	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านราษฎร์ประสานจิต	554,400		✓			332,002	222,398	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
10	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดเกษมบำรุง	576,400		✓			289,740	286,660	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
11	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดราษฎร์าราม	920,800		✓			444,400	476,400	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
12	โครงการวันเข้าพรรษา	5,000			✓		-	5,000	มิ.ย.68	ก.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
13	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	5,000			✓		-	5,000	ธ.ค.67	ธ.ค.67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
14	โครงการวันแม่แห่งชาติ	2,000			✓		-	2,000	ส.ค.68	ส.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
15	โครงการวันลอยกระทง	5,000			✓		-	5,000	พ.ย.67	พ.ย.67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
16	โครงการวันไหว้ครู	5,000			✓		-	5,000	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 16 โครงการ		3,099,698	4	4	8	0	1,580,547	1,519,151				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	100,000	✓				89,215	10,785	เม.ย.68	มิ.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1 บ้านปึก	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2 บ้านบางนอน	20,000	✓				20,000	-	24-ก.พ.-68	24-ก.พ.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3 บ้านเงิน	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4 บ้านขนาย	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5 บ้านหนองเตียน	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6 บ้านศรีไพรวัลย์	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7 บ้านนาดง	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
9	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8 บ้านสะพานมอส	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
10	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9 บ้านคลองเคี่ยม	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
11	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10 บ้านภิรมย์ภักดี	20,000	✓				20,000	-	28-มี.ค.-68	28-มี.ค.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
12	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.11 บ้านสี่ขีด	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 12 โครงการ		320,000	3	0	9	0	129,215	190,785				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บางอนคัพ	150,000			✓		-	150,000	พ.ค.68	พ.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสามัคคี	100,000			✓		-	100,000	ก.ค.68	ก.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการแข่งขัน	50,000			✓		-	50,000	ก.ค.68	ก.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3 โครงการ		300,000			3		-	300,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,000		✓			44,896	149,104	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองคลัง	ข้อบัญญัติ 2568
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000			✓		4,182	1,818	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองคลัง	ข้อบัญญัติ 2568
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,650,000		✓			3,007,900	6,642,100	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองคลัง	ข้อบัญญัติ 2568
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,550,000		✓			501,600	1,048,400	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000			✓		-	12,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
6	เงินสำรองจ่าย	795,330		✓			617,856	177,474	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
7	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 99,000 บาท โอนเพิ่ม 99,000 บาท	198,000		✓			52,759	145,241	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	480,000			✓		-	480,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
9	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) ตั้งไว้ 3,500 บาท โอนเพิ่ม 3,500 บาท	7,000		✓			2,329	4,671	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
10	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางนอน	130,000	✓				128,295	1,705	31-ต.ค.-67	31-ต.ค.-67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 10 โครงการ		13,022,330	1	6	3	0	4,359,818	8,662,512				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบทำ นาครบวงจร นาแปลงใหญ่	100,000			✓		0	100,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 1 โครงการ		100,000			1		0	100,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

2. โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะโซน 2 จากบ้าน นายพนพงษ์ บุญขวัญ - ถนนสาย 378 หมู่ที่ 10 ตำบลบางนอน	494,000		✓			-	494,000	4-ก.พ.-68	4-พ.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 67 อนุมัติ 26 ก.ย. 67
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เกาะมนต์ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลบางนอน อำเภอ พุนพิน - หมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอลำตาบาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	499,000	✓				498,000	1,000	22-ม.ค.-68	21-เม.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 67 อนุมัติ 26 ก.ย. 67
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบคูน้ำมหาราช หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 น้ำรอบ	384,000		✓			-	384,000	21-มี.ค.-68	18-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัว พรุ 2 จากบ้านนางประดับ เจริญภักดี เชื่อมคู ชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลบางนอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	380,000		✓			-	380,000	8-มี.ค.-68	5-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

2. โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหุด แห้ง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 10 ซอยเกาะโชน	485,000			✓		-	485,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ทรัพย์อุดม หมู่ที่ 6	480,000			✓		-	480,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ปราณี หมู่ที่ 6	491,000			✓		-	491,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก โรงเรียนวัดรัชฎาภิรามถึงท่าน้ำวัดรัชฎาภิราม (วัด เงิน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางอน	440,000			✓		-	440,000	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
9	โครงการสร้างโดมอนุสรณ์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.บางอน	1,397,000			✓		-	1,397,000	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในเขต อบต.บางอน จุดบ้านปึก หมู่ที่ 1	100,000	✓				99,000	1,000	8-มี.ค.-68	5-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตแยกศาลา ม.9 - สะพานจุดบ้านนางบุญลาภ	494,000		✓			-	494,000	19-มี.ค.-68	16-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

2. โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
12	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณสามแยกต้น สมอ ม.10 ต.บางนอน	392,000		✓			-	392,000	27-มี.ค.-68	24-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เศียรพร ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ม.7 ต.บางนอน	493,000			✓		-	493,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
14	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.บางนอน	500,000	✓				499,000	1,000	7-มี.ค.-68	4-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
15	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จุดตรงข้าม สนามกีฬา อบต.บางนอน	318,000			✓		-	318,000	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
16	โครงการเจาะบ่อบาดาล ตำบลบางนอน หมู่ที่ 10	325,000			✓		-	325,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
17	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นหนองจอก หมู่ที่ 7	485,000			✓		-	485,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
รวม 17 โครงการ		8,157,000					1,096,000	7,061,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

3. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลติก สายเกาะร่วม - ภิรมย์ภักดี (สี่แยก ภิรมย์ภักดี-สะพานคลองรุม) ม.10 ม.8	9,916,100		✓			-	9,916,100	28-ม.ค.-68	27-พ.ค.-68	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 68
รวม 1 โครงการ		9,916,100		1				9,916,100				

4. โครงการที่ได้รับการอนุมัติกู้เงิน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในเขต อบต.บางอน	499,000	✓				498,000	1,000	1 พ.ย.67	30 ม.ค.68	กองช่าง	กู้เงิน 2567
รวม 1 โครงการ		499,000	1				498,000	1,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างจุดจำหน่ายน้ำประปา ม.7 แยกบ้านนาตง	495,000		✓			-	495,000	7-ธ.ค.-67	6-มี.ค.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567
2	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาบ้านเกาะมนต์ ม.11 ต.บางอน	314,000		✓			-	314,000	28-ม.ค.-68	26-พ.ค.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบ้านปึก ม.1	496,000	✓				495,500	500	21-ม.ค.-68	20-เม.ย.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. คลองน้อย ต่อจากข้างบ้านนายอุดม วรรณศรี ถึงถนนสายสวัสดิ์พัฒนา ม.6	493,000	✓				492,000	1,000	1-พ.ย.-67	29-ม.ค.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์อุดม เชื่อมต่อถนนซอยคลองน้อย ม.6	489,000	✓				488,000	1,000	7-ธ.ค.-67	6-มี.ค.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประไพ	495,000	✓				494,500	500	29-ต.ค.-67	26-ม.ค.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นสมอ 1 ม.10 ต.บางอน	490,000	✓				489,000	1,000	7-ธ.ค.-67	6-มี.ค.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ซอยหุดแห้ง เชื่อม ม.10 ซอยเกาะโชน	498,000	✓				497,000	1,000	29-ต.ค.-67	26-ม.ค.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข.ปราณี ม.6 เชื่อมถนนชุมแสง วิวาวดี	499,000	✓				498,500	500	29-ต.ค.-67	26-ม.ค.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นายสัมฤทธิ์ เกื้อกุล ม.4 เชื่อมต่อถนนดอนไม้แดง ม.2	494,000	✓				493,000	1,000	7-ธ.ค.-67	6-มี.ค.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567
11	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายบ้านปึกศรีไพรวัลย์ (สามแยกบ้านปึก - สถานีรถไฟ บ้านขนาย) ม.1 ม.4	494,000	✓				493,000	1,000	6-พ.ย.-67	3-ก.พ.-68	กองช่าง	กันเงิน 2567
รวม 11 โครงการ		5,257,000	9	2			4,440,500.00	816,500.00				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

3. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประเภทครุภัณฑ์)

ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	13,200	-	13,200			✓			สำนักปลัด
	จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	15,000	15,000	-	✓					สำนักปลัด
	จัดซื้อโต๊ะทำงานโล่ง	12,000	-	12,000			✓			สำนักปลัด
	จัดซื้อโต๊ะพนักประสงค์	22,000	-	22,000			✓			สำนักปลัด
	จัดซื้อโคมไฟเดย์ไลท์	50,000	49,000	1,000	✓					สำนักปลัด
	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว	19,500	17,400	2,100	✓					สำนักปลัด
	โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	32,000	30,000	2,000	✓					สำนักปลัด
	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง	30,000	27,500	2,500	✓					สำนักปลัด
	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	19,800	-	19,800			✓			กองคลัง
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	10,800	-	10,800			✓			กองช่าง
	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	6,600	-	6,600			✓			กองช่าง
2.งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	16,000	-	16,000			✓			สำนักปลัด
3.ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	32,200	-	32,200			✓			สำนักปลัด
	จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	60,000	-	60,000			✓			สำนักปลัด
4.ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,055,000	-	1,055,000		✓				สำนักปลัด
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 15 รายการ		1,394,100	138,900	1,255,200	5	1	9			

ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	33.33	ของครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณ 68
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	6.67	ของครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณ 68
ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	60.00	ของครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณ 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประเภทวัสดุ)

แผนงาน	งาน	ประเภทวัสดุ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	1. วัสดุสำนักงาน	100,000	12,400	49,945	37,655		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	-	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		3. วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	-	19,100	10,900		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		4. วัสดุก่อสร้าง	15,000	-	600	14,400		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	75,490	24,510	100,000		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		7. วัสดุการเกษตร	10,000		9,880	120	✓			1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000		8,000	2,000		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		9. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		10. วัสดุอื่น	10,000		3,600	6,400	✓			1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
	งานบริหารงาน คลัง	1. วัสดุสำนักงาน	30,000		23,301.25	6,699		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองคลัง
		2. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองคลัง
แผนงาน การศึกษา		1. วัสดุงานบ้านงานครัว (นม)	1,181,452	238,330	324,997	618,125		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		2. วัสดุการเกษตร	10,000	-	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		3. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	-	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประเภทวัสดุ) ต่อ

แผนงาน	งาน	ประเภทวัสดุ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
แผนงาน การรักษาความสงบ ภายใน		1. วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,000	-	59,400	15,600		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		2. วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	-	19,000	1,000	✓			1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		3. วัสดุจราจร	20,000	-	-	20,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
แผนงาน เคหะและชุมชน		1. วัสดุสำนักงาน	30,000	-	21,960	8,040		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
		2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	-	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
		3. วัสดุก่อสร้าง	20,000	-	19,192	808		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
		4. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา		1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
		2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	9,000	1,000	20,000		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
		3. วัสดุก่อสร้าง	300,000	-	22,570	277,430		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
แผนงานสาธารณสุข		1. วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	-	-	20,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
รวมวัสดุทั้งสิ้น 27 รายการ			2,201,452	335,220	607,055	1,259,177	3	12	12	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	

ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	11.11	ของวัสดุที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณขออนุมัติ 68
อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	44.44	ของวัสดุที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณขออนุมัติ 68
ยังไม่ได้ดำเนินการ 12 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	44.44	ของวัสดุที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณขออนุมัติ 68

5. สรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข

5.1 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน มีจำนวนมากเกินไป จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
- 2) โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก
- 3) งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ทำให้ต้องดำเนินการโอนงบประมาณเพิ่มเติมก่อนดำเนินโครงการ
- 4) องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ เช่น งานช่าง งานสาธารณสุข งานแผน ฯลฯ
- 5) องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ขาดหัวหน้าส่วน/กอง ที่จะสามารถควบคุมดูแลงานราชการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.2 แนวทางการแก้ไข

- 1) จัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ
- 2) ขอสันับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินโครงการที่เกินศักยภาพ
- 3) ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและเหมาะสม ทดแทนบุคลากรจากตำแหน่งงานที่ว่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
- 4) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการสื่อสารและแบ่งงานให้ชัดเจน เพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
- 5) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรบรรจุเฉพาะโครงการที่พื้นที่มีความพร้อมดำเนินการ และควรระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ งบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกัน และมีความชัดเจน เพื่อลดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในภายหลัง และเพื่อให้สามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว เกิดความสะดวกรวดเร็ว