



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยแสดงถึงแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน <https://www.bangngon.go.th> และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน (เฉพาะในปี พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			
	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติตาม ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนโครงการที่ได้รับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568
1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	39	4	-	-
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	188	21	30	1
3. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	16	2	-	-
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	122	45	-	-
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	1	-	-
6. ด้านการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้า ร่วมประชาคมอาเซียน	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	<u>373</u>	<u>73</u>	<u>30</u>	<u>1</u>

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน (เฉพาะในปี พ.ศ.2568)

2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2.1 งบประมาณจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568								
1. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	4	100,000	30,000	70,000	2	0	2	0
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	21	7,429,798	3,696,786	3,733,012	10	6	3	2
3. การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	650,000	620,020	29,980	2	0	0	0
4. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	45	17,561,030	16,225,451	1,335,579	25	0	20	0
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	100,000	0	100,000	0	0	1	0
รวม	73	25,840,828	20,572,257	5,268,571	39	6	26	2
2.2 งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม พ.ศ.2568								
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	30	12,720,800	6,986,200	5,734,600	23	6	1	0
รวม	30	12,720,800	6,986,200	5,734,600	23	6	1	0
2.3 งบประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2568								
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	9,916,100	9,900,000	16,100	1	0	0	0
รวม	1	9,916,100	9,900,000	16,100	1	0	0	0

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน (เฉพาะในปี พ.ศ.2568)

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะในปี พ.ศ.2568					จำนวน	373	โครงการ
นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					จำนวน	73	โครงการ
			คิดเป็นร้อยละ	19.57	ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 68		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	39	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	53.42	ของโครงการที่อนุมัติตามงบข้อบัญญัติ 68		
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่อนุมัติตามงบข้อบัญญัติ 68		
ยังไม่ได้ดำเนินการ	24	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	32.88	ของโครงการที่อนุมัติตามงบข้อบัญญัติ 68		
ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	2.74	ของโครงการที่อนุมัติตามงบข้อบัญญัติ 68		
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					จำนวน	30	โครงการ
			คิดเป็นร้อยละ	8.04	ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 68 ทั้งหมด		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	23	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	76.67	ของโครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม 68		
อยู่ระหว่างดำเนินการ	6	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	20.00	ของโครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม 68		
ยังไม่ได้ดำเนินการ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	3.33	ของโครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม 68		
ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม 68		
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568					จำนวน	1	โครงการ
			คิดเป็นร้อยละ	0.27	ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 68 ทั้งหมด		
ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 68		
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 68		
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 68		
ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 68		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3. รายละเอียดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (แยกตามประเภทงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ/ยุทธศาสตร์/แผนงาน)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000			✓		0	50,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรใน สังกัด อบท.	20,000			✓		0	20,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000	✓				10,000	0	6-พ.ย.-67	6-พ.ย.-67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
4	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจ และพระราชกรณียกิจ ของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20,000	✓				20,000	0	9-ต.ค.-67	9-ต.ค.-67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 4 โครงการ		100,000	2		2		30,000	70,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างถนน หมู่ 11 ช่วงตลาดนัดสี่ขีด-แยกตารอง	495,000				✓	0	495,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง	20,000			✓		0	20,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ในการเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า บริเวณหน้า สำนักงาน อบต.บางอน	417,640	✓				417,637.05	2.95	4-เม.ย.-68	4-เม.ย.-68	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
4	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่าย กระแสไฟฟ้าบริเวณจุดจ่ายน้ำประปาแยกบ้านนาคง หมู่ที่ 7 ตำบลบางอน	22,435	✓				22,431.48	3.52	4-เม.ย.-68	4-เม.ย.-68	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
5	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่าย กระแสไฟฟ้าบริเวณจุดจ่ายน้ำประปาแยก บ้านหนองเตียนหมู่ที่ 5 ตำบลบางอน	95,975	✓				95,973.65	1.35	4-เม.ย.-68	4-เม.ย.-68	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
6	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่าย กระแสไฟฟ้าบริเวณจุดประปาแยกบ้านเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางนอน	21,408	✓				21,407.49	0.51	20-พ.ค.-68	20-พ.ค.-68	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
7	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่าย กระแสไฟฟ้าบริเวณช่วงตลาดนัดสี่ขีดถึงสามแยกต้น สะตอ	670,340	✓				670,336.81	3.19	6-มิ.ย.-68	6-มิ.ย.-68	กองช่าง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
รวม 7 โครงการ		1,742,798	5	0	1	1	1,227,786	515,012				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.คลองนุ้ย เชื่อม ม.6	496,000	✓				495,000	1,000	8-มี.ค.-68	5-มิ.ย.-68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนายสัมฤทธิ์ เกื้อกุล ม.4 เชื่อมต่อถนนคอนไม้แดง ม.2	499,000				✓	0	499,000	เม.ย.68	มิ.ย.68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 1,5,4 จากบ้าน นางเสาวภา ถึงถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์	490,000	✓				489,000	1,000	25-มี.ค.-68	22-มิ.ย.-68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะมนต์ 1 ม.11 ต.บางอน - ม.8 ต.มะลวน	488,000	✓				487,000	1,000	พ.ค.68	ก.ค.68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.คลอง น้อย ต่อจากข้างบ้านนายอุดม วรรณศรี ถึงถนนสาย สวัสดิ์พัฒนา ม.6	499,000	✓				498,000	1,000	พ.ค.68	ก.ค.68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จุดบ้านนายมนัส ไปแข่ง เชื่อมต่อ ม.7 บ้านน้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม	574,000	✓				500,000	74,000	มิ.ย.68	ก.ค.68	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 6 โครงการ		3,046,000	5	0	0	1	2,469,000	577,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประไพ ม.7	497,000			✓		-	497,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน ชลประทาน ม.4 เชื่อมต่อซอยต้นมะขามใหญ่ ม.5 ต.บางอน	498,000			✓		-	498,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากพวง 1 ม.6 ต.บางอน	287,000		✓			-	287,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติภิรมวัลย์ (ซอยตาเฝื่อน) ม.7 ต.บางอน	492,000		✓			-	492,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5	โครงการก่อสร้างระบบประปา จุดบ้านสี่ขีด ม.11 ต.บางอน	411,000		✓			-	411,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุด จ่ายน้ำประปา บ้านนายชำนาญ ม.8 ต.บางอน	57,000		✓			-	57,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบลบาง อน ม.1-ม.11 (จุดบ้านนายสุธรรม เจริญภักดี ม.11)	374,000		✓			-	374,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
8	โครงการปรับปรุงระบบประปา (ป๊อกแทงค์) เป็นจุด จ่ายน้ำประปา จุดบ้านนายชำนาญ ม.8 ต.บางอน	25,000		✓			-	25,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รวม 8 โครงการ		5,687,000	0	6	2	0	2,469,000	3,218,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 250,000 บาท	350,000	✓				338,560	11,440	13 เม.ย.68	13 เม.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบางนอน ตั้งไว้ 150,000 บาท โอนเพิ่ม 150,000 บาท	300,000	✓				281,460	18,540	15-พ.ย.-67	15-พ.ย.-67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 2 โครงการ		650,000	2	0	0	0	620,020	29,980				

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	50,000	✓				43,435	6,565	3-ก.พ.-68	5-ก.พ.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 1 โครงการ		50,000	1	0	0	0	43,435	6,565				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหยี่ยวาและฟันฟู หลังเกิดภัยสาธารณภัย	100,000	✓				77,368	22,632	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ตั้งไว้ 50,000 บาท โอนเพิ่ม 20,000 บาท	70,000	✓				49,115	20,885	11-ธ.ค.-67	13-ธ.ค.-67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	30,000			✓		0	30,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 3 โครงการ		200,000	2	0	1	0	126,483	73,517				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000			✓		0	3,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	5,000			✓		0	5,000	พ.ย.67	ธ.ค.67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท	300,000	✓				238,870	61,130	14-ม.ค.-68	14-ม.ค.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
4	โครงการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร นักเรียนในศพด.อบต.บางอน	12,000	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	12,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
5	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	1,000	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	1,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
6	โครงการวันขึ้นปีใหม่	5,000	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	5,000	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 696,098 บาท โอนเพิ่ม 136,543 บาท	832,641	✓				780,340	52,301	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
8	โครงการสอนแบบโครงงาน	4,000			✓		0	4,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
9	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านราษฎร์ ประสานจิต ตั้งไว้ 554,400 บาท โอนเพิ่ม 133,890	688,290	✓				686,290	2,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
10	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเกษมบำรุง ตั้งไว้ 576,400 โอนเพิ่ม 21,120	597,520	✓				597,520	0	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
11	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดราษฎร์าราม	920,800	✓				858,000	62,800	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
12	โครงการวันเข้าพรรษา	5,000			✓		0	5,000	มิ.ย.68	ก.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
13	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	5,000			✓		0	5,000	5 ธ.ค.67	5 ธ.ค.67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
14	โครงการวันแม่แห่งชาติ	2,000			✓		0	2,000	12 ส.ค.68	12 ส.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
15	โครงการวันลอยกระทง	5,000			✓		0	5,000	15 พ.ย.67	15 พ.ย.67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
16	โครงการวันไหว้ครู	5,000			✓		0	5,000	ม.ค.68	ม.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 16 โครงการ		3,391,251	8	0	8	0	3,161,020	230,231				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	✓				89,215	10,785	เม.ย.68	มิ.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1 บ้านปึก	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2 บ้านบางนอน	20,000	✓				20,000	0	24-ก.พ.-68	24-ก.พ.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3 บ้านเงิน	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4 บ้านขนาย	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5 บ้านหนองเตียน	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6 บ้านศรีไพรวัลย์	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7 บ้านนาคง	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
9	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8 บ้านสะพานมอศ	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
10	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9 บ้านคลองเคี่ยม	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
11	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10 บ้านภิรมย์ภักดี	20,000	✓				20,000	0	28-มี.ค.-68	28-มี.ค.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
12	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.11 บ้านสี่ขีด	20,000			✓		0	20,000	มี.ค.68	ก.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 12 โครงการ		320,000	3	0	9	0	129,215	190,785				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บางนอนคัพ ตั้งไว้ 150,000 บาท โอนเพิ่ม 250,000 บาท	400,000	✓				399,214	786	6 พ.ค.68	10 พ.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
2	โครงการแข่งขันกีฬาพุมดวงสัมพันธ์	100,000			✓		0	100,000	ก.ค.68	ก.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการแข่งขัน	50,000	✓				2,360	47,640	23 ก.ค.68	25 ก.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
3 โครงการ		550,000	2	0	1	0	401,574	148,426				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,000	✓				155,660	38,340	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองคลัง	ข้อบัญญัติ 2568
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000	✓				4,182	1,818	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองคลัง	ข้อบัญญัติ 2568
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,650,000	✓				9,095,600	554,400	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองคลัง	ข้อบัญญัติ 2568
4	เบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งไว้ 1,550,000 บาท โอนเพิ่ม 60,000 บาท	1,610,000	✓				1,601,600	8,400	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000			✓		0	12,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
6	เงินสำรองจ่าย	795,330	✓				733,066	62,263.53	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
7	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 99,000 บาท โอนเพิ่ม 65,949 บาท	164,949	✓				158,277.60	6,671	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	480,000	✓				480,000	0	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
9	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) ตั้งไว้ 3,500 บาท โอนเพิ่ม 4,000 บาท	7,500	✓				7,043.40	456.60	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
10	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางอน	130,000	✓				128,295	1,705	31-ต.ค.-67	31-ต.ค.-67	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 10 โครงการ		13,049,779	9	0	1	0	12,363,724	686,055				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบทำนาคร บวงจร นาแปลงใหญ่	100,000			✓		0	100,000	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2568
รวม 1 โครงการ		100,000	0	0	1	0	0	100,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3.2 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบ คูน้ำมหาราช หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 น้ำรอบ	384,000	✓				383,500	500	21-มี.ค.-68	18-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวพุด 2 จากบ้านนางประดับ เจริญภักดี เชื่อมกุศลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	380,000	✓				367,448.17	12,551.83	8-มี.ค.-68	5-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหุด แห้ง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 10 ซอยเกาะ โชน	485,000	✓				482,500	2,500	18-เม.ย.-68	16-ก.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์อุดม หมู่ที่ 6	480,000	✓				478,500	1,500	23-พ.ค.-68	20-ส.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปราณี หมู่ที่ 6	491,000	✓				485,000	6,000	18-เม.ย.-68	16-ก.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในเขต อบต.บางอน จุดบ้านปึก หมู่ที่ 1	100,000	✓				99,000	1,000	8-มี.ค.-68	5-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3.2 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ ม.9 - สะพานจุดบ้านนางบุญลาก	494,000	✓				487,146.56	6,853.44	19-มี.ค.-68	16-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
8	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณสามแยกต้นสมอ ม.10 ต.บางอน	392,000	✓				391,000	1,000	27-มี.ค.-68	24-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสียวพร ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ม.7 ต.บางอน	493,000	✓				491,000	2,000	18-เม.ย.-68	16-ก.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.บางอน	500,000	✓				499,000	1,000	7-มี.ค.-68	4-มิ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
11	โครงการเจาะบ่อบาดาล ตำบลบางอน หมู่ที่ 10	325,000	✓				323,000	2,000	22-พ.ค.-68	19-ส.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
12	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นหนองจอก หมู่ที่ 7	485,000	✓				482,000	3,000	24-พ.ค.-68	21-ส.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 13 ก.พ. 68
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ทางดิน หินคลุก ข.ประเสริฐ ต.บางอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	287,000	✓				286,000	1,000	24-มิ.ย.-68	21-ก.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 3 เม.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3.2 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
14	โครงการปรับปรุงถนน ซอยรวมใจ ม.8 เชื่อม ม.7 ต.น้ำหัก	474,000	✓				463,253.90	10,746.10	5-ส.ค.-68	2-พ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 3 เม.ย. 68
15	โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ (บ้านภิรมย์ภักดี-บ้านศรี ไพรวัลย์) ม.10 ม.6	498,000	✓				498,000	0	17-มิ.ย.-68	14-ก.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 3 เม.ย. 68
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ปึก - ศรีไพรวัลย์ ถึงคลองชลประทานจุดบ้าน นายประสิทธิ์ โสมนรินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านปึก	488,000	✓				487,000	1,000	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 7 ก.ค. 68
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นายสัมฤทธิ์ เกื้อกุล ม.4 เชื่อมต่อถนนคอน ไม้แดง ม.2	492,000	✓				491,000	1,000	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 7 ก.ค. 68
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นควนหมอขวัญ ม.7 ต.บางอน	492,000	✓				492,000.00	0	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 7 ก.ค. 68
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดบ้าน นายอนุรักษ์ ม.7 – บ้านนาขลุ่ย ม.8 ต.บางอน	492,000	✓				492,000	0	5-ส.ค.-68	2-พ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 7 ก.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3.2 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ทับทวน ศาลาขอมอำเภอ ม.8 เชื่อม ม.10 ต.บางอน	492,000	✓				491,000	1,000	14-ส.ค.-68	12-พ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 7 ก.ค. 68
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบล บางอน	479,000	✓				479,000	0	6-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 7 ก.ค. 68
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในเขต อบต.บางอน (จุดบ้านนายประวิติ สุทธิเมฆ)	106,000	✓				106,000	0	22-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 7 ก.ค. 68
23	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จุดตรงข้าม สนามกีฬา อบต.บางอน	479,000		✓			0	479,000	15-ส.ค.-68	12-พ.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 7 ก.ค. 68
24	โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยใน ตำบลบางอน (จุดหน้าโรงเรียนวัดเกษมบำรุง)	27,800	✓				27,800	0	5-ส.ค.-68	18-ก.ย.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 7 ก.ค. 68
25	โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะโซน ม.10 เชื่อมต่อซอยทับทวน - ศาลาขอมอำเภอ ม.8 ต.บางอน	433,000		✓			0	433,000	25-ก.ย.-68	24-ธ.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 25 ส.ค. 68 ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว
26	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบล บางอน ม.1-ม.11	485,000		✓			0	485,000	25-ก.ย.-68		กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 25 ส.ค. 68 ทำสัญญาแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3.2 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
27	โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ในตำบลบางอน (ซอยตาสู่ทรี ม.8)	260,000		✓					18-ก.ย.-68	17-ธ.ค.-68	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 25 ส.ค. 68
28	โครงการก่อสร้างระบบประปา จุดบ้านนายไพจิตร รามรงค์ ม.8 ต.บางอน	463,000			✓				25-ส.ค.-68	25-ส.ค.-69	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 25 ส.ค. 68
29	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามกีฬา อบต.บางอน	439,000		✓					25-ส.ค.-68	25-ส.ค.-69	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 25 ส.ค. 68 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
30	โครงการปรับปรุงอาคาร ซ่อมแซม และต่อเติม อาคาร สพด.อบต.บางอน	384,000		✓					25-ส.ค.-68	25-ส.ค.-69	กองช่าง	จ่ายเงินสะสม 68 อนุมัติ 25 ส.ค. 68 เสนอราคา
รวม 30 โครงการ		12,720,800	23	6	1	0	6,986,200	1,427,600				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

3.3 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติก สายเกาะร่ม - ภิรมย์ภักดี (สี่แยกภิรมย์ ภักดี-สะพานคลองรุ่ม) ม.10 ม.8	9,916,100	✓				9,900,000	16,100	28-ม.ค.-68	27-พ.ค.-68	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 68
รวม 1 โครงการ		9,916,100	1	0	0	0	9,900,000	16,100				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประเภทครุภัณฑ์)

ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	13,200	-	13,200			✓			สำนักปลัด
	จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	15,000	15,000	-	✓			16-ธ.ค.-67	24-ธ.ค.-67	สำนักปลัด
	จัดซื้อโต๊ะทำงานโล่ง	12,000	12,000	-	✓			18-มี.ค.-68	26-มี.ค.-68	สำนักปลัด
	จัดซื้อโต๊ะพนักประสงค์	22,000	20,400	1,600	✓			18-มี.ค.-68	26-มี.ค.-68	สำนักปลัด
	จัดซื้อโพงเต็มสแตนด์เลส	50,000	49,000	1,000	✓			24-ม.ค.-68	3-ก.พ.-68	สำนักปลัด
	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว	19,500	17,400	2,100	✓			27-ม.ค.-68	4-ก.พ.-68	สำนักปลัด
	โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	32,000	30,000	2,000	✓			27-ม.ค.-68	4-ก.พ.-68	สำนักปลัด
	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง	30,000	27,500	2,500	✓			27-ก.พ.-68	7-มี.ค.-68	สำนักปลัด
	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	19,800	16,500	3,300	✓			24-เม.ย.-68	2-พ.ค.-68	กองคลัง
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	10,800	10,800	-	✓			31-มี.ค.-68	9-เม.ย.-68	กองช่าง
	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	6,600	5,500	1,100	✓			31-มี.ค.-68	9-เม.ย.-68	กองช่าง
2.งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	16,000	-	16,000			✓			สำนักปลัด
3.ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่	22,000	22,000	-	✓			30-ก.ค.-68	7-ส.ค.-68	สำนักปลัด
	จัดซื้อวิทยุสื่อสารระบบ SIM CARD	67,500	67,500	-	✓			19-มิ.ย.-68	27-มิ.ย.-68	สำนักปลัด
4.การเกษตร	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	24,000	24,000	-	✓			27-ส.ค.-68	4-ก.ย.-68	สำนักปลัด
	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	4,600	4,600	-	✓			30-ก.ค.-68	7-ส.ค.-68	สำนักปลัด
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 16 รายการ		365,000	322,200	42,800	14	-	2			

ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 68

อยู่ระหว่างดำเนินการ - รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 68

ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

5. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประเภทวัสดุ)

แผนงาน	งาน	ประเภทวัสดุ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	1. วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 โอนเพิ่ม 12,500	112,500	112,325	175	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 โอนเพิ่ม 20,000	30,000	7,730	22,270	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		3. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 โอนเพิ่ม 10,000	40,000	39,340	660	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		4. วัสดุก่อสร้าง	15,000	3,169	11,831	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	154,740.10	45,259.90	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		7. วัสดุการเกษตร	10,000	9,880	120	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	8,000	2,000		✓		1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		9. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	7,690	2,310			✓	1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		10. วัสดุอื่น	10,000	3,600	6,400	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
	งานบริหารงานคลัง	1. วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 โอนเพิ่ม 5,000	35,000	34,996.25	3.75	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	กองคลัง
		2. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	กองคลัง
แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	1. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 1,181,452 บาท โอนเพิ่ม 9,260	1,190,712	1,190,551.90	160.10	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		2. วัสดุการเกษตร	10,000	-	10,000	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		3. วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	20,000	-	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	10,000	-	✓			1-ต.ก.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

5. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ประเภทวัสดุ) ต่อ

แผนงาน	งาน	ประเภทวัสดุ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	1. วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 15,000 โอนเพิ่ม 60,000	75,000	59,400	15,600		✓		1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		2. วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	19,000	1,000	✓			1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
		3. วัสดุจราจร	20,000	-	20,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1. วัสดุสำนักงาน	30,000	29,460	540	✓			1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
		2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
		3. วัสดุก่อสร้าง	20,000	19,192	808	✓			1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
		4. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
		2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	10,000	20,000	✓			1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
		3. วัสดุก่อสร้าง	300,000	123,445	176,555	✓			1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	กองช่าง
แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	-	20,000			✓	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักปลัด
รวมวัสดุทั้งสิ้น 27 รายการ			2,268,212	1,862,519	405,693	13	5	9			

รวมวัสดุทั้งสิ้น

27 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

13

รายการ

คิดเป็นร้อยละ

48.15

ของวัสดุที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 68

อยู่ระหว่างดำเนินการ

5

รายการ

คิดเป็นร้อยละ

18.52

ของวัสดุที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 68

ยังไม่ได้ดำเนินการ

9

รายการ

คิดเป็นร้อยละ

33.33

ของวัสดุที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 68

6. สรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข

6.1 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน มีจำนวนมากเกินไป จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
- 2) งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอจ่าย ทำให้ต้องดำเนินการโอนงบประมาณเพิ่มเติมก่อนดำเนินการ จึงทำให้เกิดความล่าช้า
- 3) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งที่มีโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานจ้าง จึงต้องปฏิบัติงานควบตำแหน่ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

6.2 แนวทางการแก้ไข

- 1) จัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ
- 2) ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินโครงการที่เกินศักยภาพ
- 3) ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและเหมาะสม ทดแทนบุคลากรจากตำแหน่งงานที่ว่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
- 4) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการสื่อสารและแบ่งงานให้ชัดเจน เพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
- 5) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรบรรจุเฉพาะโครงการที่พื้นที่มีความพร้อมดำเนินการ และควรระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ งบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกัน และมีความชัดเจน เพื่อลดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในภายหลัง และเพื่อให้สามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว เกิดความสะดวกรวดเร็ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๑-๙๙๙๗

ที่ สฎ.๘๑๙๐๑/ ๒๕๓๓ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน และเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเสนอแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงการ ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการดำเนินการในระยะต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อไม่ติดขัด

(นางสาวฐิติมา จันทรงค์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เพื่อไม่ติดขัด

(นางสาวกุลนิษฐ์ เส้นบัตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

ความเห็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

เพื่อไม่ติดขัด

(นางชุตติกาญจน์ รอดศรีนาค)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

☒ ทราบ

☐ ความเห็น อื่นๆ.....

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน