



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ **พ.ศ.2569**

รอบ 6 เดือน **(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยแสดงถึงแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน จึงประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน <https://www.bangngon.go.th> และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอนในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไพโรจน์ พิกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 นั้น

ในการนี้ งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน และเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเสนอแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการดำเนินการในระยะต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (เฉพาะปี พ.ศ.2569)	2
2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	3
3. รายละเอียดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	5
3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	5
3.2 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	15
3.3 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	16
3.4 โครงการที่ได้รับการอนุมัติกู้เงิน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)	16
4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประเภทครุภัณฑ์)	18
5. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประเภทวัสดุ)	19
6. สรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข	21
ภาพโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)	22

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน (เฉพาะปี พ.ศ.2569)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ (เฉพาะปี พ.ศ.2569)			
	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2569	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2569	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2569	จำนวนโครงการ ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2569
1. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	34	8		
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	133	5		1
3. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	17	2		
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	123	41		
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	12	3		
6. ด้านการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน	2	0		
รวมทั้งสิ้น	321	59	0	1

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

2.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
งบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569							
1. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8	1,060,000	384,253	675,747	3	-	5
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	3,065,000	-	3,065,000	-	2	3
3. การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	400,000	203,810	196,190	1	-	1
4. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	41	18,048,168	7,811,191	10,236,977	5	11	25
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	3	140,000	-	140,000	-	-	3
รวม	59	22,713,168	8,399,254	14,313,914	9	13	37

2.2 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
งบประมาณจ่ายเงินสะสม พ.ศ.2569							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	0	-	-	-	0	0	0

2.3 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2569							
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	4,390,000	-	4,390,000	-	1	-
รวม	1	4,390,000	-	4,390,000	0	1	0

2.4 โครงการที่ได้รับการอนุมัติกู้เงิน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/งบประมาณ	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
โครงการที่ได้รับการอนุมัติกู้เงิน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)							
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	2,641,000	2,196,311	444,689	7	-	1
รวม	8	2,641,000	2,196,311	444,689	7	0	1

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

➤โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในปี พ.ศ.2569				จำนวน	321	โครงการ
นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569				จำนวน	59	โครงการ
			คิดเป็นร้อยละ	18.38	ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 69	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	9	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	15.25	ของโครงการที่อนุมัติตามงบข้อบัญญัติ 69	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	13	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	22.03	ของโครงการที่อนุมัติตามงบข้อบัญญัติ 69	
ยังไม่ได้ดำเนินการ	37	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	62.71	ของโครงการที่อนุมัติตามงบข้อบัญญัติ 69	
➤โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม พ.ศ.2569				จำนวน	0	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม 69	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม 69	
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม 69	
➤โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2569				จำนวน	1	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	
ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	
➤โครงการที่ได้รับการอนุมัติกู้เงิน (งบประมาณ พ.ศ.2568)				จำนวน	8	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	7	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	87.50	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	
ยังไม่ได้ดำเนินการ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	12.50	ของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3. รายละเอียดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แยกตามประเภทงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ /ยุทธศาสตร์/แผนงาน)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง	50,000			✓		0	50,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจน	50,000			✓		0	50,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
3	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	700,000	✓				354,253	345,747	29-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
4	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000	✓				10,000	-	20-พ.ย.-68	20-พ.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
5	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจ และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20,000	✓				20,000	-	3-พ.ย.-68	3-พ.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
รวม 5 โครงการ		830,000	3		2		384,253	445,747				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสาธารณภัย	100,000			✓		-	100,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000			✓		-	100,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
3	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	30,000			✓		-	30,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
รวม 3 โครงการ		230,000	0	0	3		-	230,000				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 8 โครงการ		1,060,000	3	-	5	-	384,253	675,747				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.คลองนุ้ย ม.11-ม.6 ต.บางนอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	494,000			✓		-	494,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2569
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหนองจอก	492,000			✓		-	492,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2569
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะมนต์1 ม.11 ต.บางนอน ถึง ม.8 ต.มะลวน	1,088,000			✓		-	1,088,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2569
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทับท่านศาลนายอำเภอ ม.8 เชื่อม ม.10 ต.บางนอน	492,000		✓			-	492,000	เม.ย.69	ก.ค.69	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2569
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเศียรพรถึงบ้านนายประสิทธิ์ ม.7 ต.บางนอน	499,000		✓			-	499,000	เม.ย.69	ก.ค.69	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 2569
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 5 โครงการ		3,065,000		2	3		-	3,065,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว	100,000			✓		-	100,000	13-เม.ย.-69	13-เม.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
2	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบางอน ตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 200,000 บาท	300,000	✓				203,810	96,190	5-พ.ย.-68	5-พ.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ		400,000	1		1		203,810	196,190				

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	50,000			✓		-	50,000	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
2	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามรอยพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	435,000	✓				398,606	36,394	16-มี.ค.-69	18-มี.ค.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
รวม 2 โครงการ		485,000	1		1		398,606	86,394				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000			✓		0	3,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
2	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	5,000			✓		0	5,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000			✓		0	80,000	10 ม.ค.69	10 ม.ค.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
4	โครงการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร นักเรียนในศพด.อบต.บางนอน	12,000	✓				11,000	1,000	2-มี.ค.-69	30-เม.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
5	โครงการวันเข้าพรรษา	3,000			✓		-	3,000	ก.ค.69	ก.ค.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
6	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	5,000			✓		-	5,000	ก.ค.69	ก.ค.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
7	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	5,000			✓		-	5,000	ธ.ค.68	ธ.ค.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
8	โครงการวันแม่แห่งชาติ	2,000			✓		-	2,000	ส.ค.69	ส.ค.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
9	โครงการวันลอยกระทง	5,000			✓		-	5,000	พ.ย.68	พ.ย.68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
10	โครงการวันไหว้ครู	5,000			✓		-	5,000	ม.ค.69	ม.ค.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	863,440		✓			-	863,440	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
12	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเกษมบำรุง	720,720		✓			312,400	408,320	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
13	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดรัชฎาภิราม	956,340		✓			409,200	547,140	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
14	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต	822,360		✓			356,400	465,960	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
รวม 14 โครงการ		3,399,860	1	4	9		1,089,000	2,310,860				

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000		✓			-	100,000	เม.ย.69	มิ.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1 บ้านปึก	20,000			✓		-	20,000	มี.ค.69	ก.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2 บ้านบางงอน	20,000			✓		-	20,000	มี.ค.69	ก.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3 บ้านเงิน	20,000			✓		-	20,000	มี.ค.69	ก.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4 บ้านขนาย	20,000			✓		-	20,000	มี.ค.69	ก.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5 บ้านหนองเตียน	20,000			✓		-	20,000	มี.ค.69	ก.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6 บ้านศรีไพรวัลย์	20,000			✓		-	20,000	มี.ค.69	ก.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7 บ้านนาตง	20,000			✓		-	20,000	มี.ค.69	ก.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
9	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8 บ้านสะพานมอส	20,000			✓		-	20,000	มี.ค.69	ก.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
10	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9 บ้านคลองเคี่ยม	20,000			✓		-	20,000	มี.ค.69	ก.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
11	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10 บ้านภิรมย์ภักดี	20,000	✓				20,000	-	23-ก.พ.-69	23-ก.พ.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
12	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.11 บ้านสี่ขีด	20,000			✓		-	20,000	มี.ค.69	ก.ย.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
รวม 12 โครงการ		320,000	1		11		20,000	300,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บางนอนคัพ	200,000			✓		-	200,000	พ.ค.69	พ.ค.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสามัคคี	50,000			✓		-	50,000	ก.ค.69	ก.ค.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในกรณี หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการแข่งขัน	10,000			✓		-	10,000	ก.ค.69	ก.ค.69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
3 โครงการ		260,000			3		-	260,000				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	224,298		✓			75,172	149,126	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองคลัง	ข้อบัญญัติ 2569
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000		✓			3,900	5,100	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองคลัง	ข้อบัญญัติ 2569
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,997,600		✓			4,651,600	5,346,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองคลัง	ข้อบัญญัติ 2569
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,744,800		✓			846,800	898,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000			✓		-	12,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
6	เงินสำรองจ่าย	800,000		✓			27,158	772,842	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	500,000	✓				500,000	-	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
8	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	158,280		✓			65,949	92,331	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
9	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)	7,330		✓			3,006	4,324	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
10	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางอน	130,000	✓				130,000	-	4-พ.ย.-68	4-พ.ย.-68	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
รวม 10 โครงการ		13,583,308	2	7	1		6,303,585	7,279,723				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 41 โครงการ		18,048,168	5	11	25	-	7,811,191	10,236,977				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบทำ นาครบวงจร นาแปลงใหญ่	100,000			✓		0	100,000	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
2	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	20,000			✓		0	20,000	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
3	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง	20,000			✓		0	20,000	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 2569
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ		<u>140,000</u>			<u>3</u>		<u>0</u>	<u>140,000</u>				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.2 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.3 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมโดม บ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางอน	4,390,000		✓			-	4,390,000	15-ม.ค.-69	14-พ.ค.-69	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 69
รวม 1 โครงการ		4,390,000		1				4,390,000				

3.4 โครงการที่ได้รับการอนุมัติกัณเงิน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากพวง 1 ม.6 ต.บางอน	287,000	✓				287,000	-	16-ต.ค.-68	14-ธ.ค.-68	กองช่าง	กัณเงิน 2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน ชลประทาน ม.4 เชื่อมต่อซอยตันมะขามใหญ่ ม.5 ต.บางอน	498,000	✓				497,500	500	18-ต.ค.-68	15-ม.ค.-69	กองช่าง	กัณเงิน 2568

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

3.4 โครงการที่ได้รับการอนุมัติกัณเงิน (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบลบางนอน ม.1-ม.11 (จุดบ้านนายสุธรรม เจริญภักดี ม.11)	374,000	✓				357,505	16,495	20-พ.ย.-68	17-ก.พ.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568
4	โครงการก่อสร้างระบบประปา จุดบ้านสี่ขีด ม.11 ต.บางนอน	411,000			✓		-	411,000	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	กองช่าง	กันเงิน 2568
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประไพ ม.7	497,000	✓				496,000	1,000	18-ต.ค.-68	15-ม.ค.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติภิ รมวัลย์ (ซอยตาเฝื่อน) ม.7 ต.บางนอน	492,000	✓				491,000	1,000	21-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	กองช่าง	กันเงิน 2568
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุด จ่ายน้ำประปา บ้านนายชำนาญ ม.8 ต.บางนอน	57,000	✓				42,306	14,694	18-ต.ค.-68	16-ธ.ค.-68	กองช่าง	กันเงิน 2568
8	โครงการปรับปรุงระบบประปา (บ่อกแทงค์) เป็นจุด จ่ายน้ำประปา จุดบ้านนายชำนาญ ม.8 ต.บางนอน	25,000	✓				25,000	-	16-ต.ค.-68	14-พ.ย.-68	กองช่าง	กันเงิน 2568
รวม 8 โครงการ		2,641,000	7		1		2,196,311	444,689				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประเภทครุภัณฑ์)

ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก จำนวน 1 ชุด	60,000	-	60,000			✓	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	สำนักปลัด
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	13,000	-	13,000			✓	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	กองช่าง
	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบพัด 1.5 เมตร จำนวน 4 ตัว	80,000	-	80,000			✓	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	สำนักปลัด
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	28,200	-	28,200			✓	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	สำนักปลัด
	จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ	24,100	-	24,100			✓	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	สำนักปลัด
3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	44,500	-	44,500			✓	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	กองคลัง
4.ครุภัณฑ์สำรวจ	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง	13,000	-	13,000			✓	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	กองช่าง
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 7 รายการ		262,800	-	262,800			7			

ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 69
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 69
ยังไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณข้อบัญญัติ 69

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประเภทวัสดุ)

แผนงาน	งาน	ประเภทวัสดุ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป	1. วัสดุสำนักงาน	100,000	92,722	7,278		✓		1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		3. วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	24,755	5,245		✓		1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		4. วัสดุก่อสร้าง	15,000	2,625	12,375		✓		1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,852	150,000	53,852		✓		1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		7. วัสดุการเกษตร	10,000	1,050	8,950		✓		1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		9. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		10. วัสดุอื่น	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
	งานบริหารงาน คลัง	1. วัสดุสำนักงาน	50,000	11,315.00	38,685		✓		1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองคลัง
		2. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองคลัง
แผนงาน การรักษาความสงบ ภายใน		1. วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000	-	15,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		2. วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	-	20,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		3. วัสดุจรรยา	20,000	-	20,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

5. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ประเภทวัสดุ) ต่อ

แผนงาน	งาน	ประเภทวัสดุ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
แผนงาน การศึกษา		1. วัสดุสำนักงาน	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		2. วัสดุงานบ้านงานครัว	1,339,220	604,135	735,085		✓		1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		4. วัสดุการเกษตร	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
		5. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
แผนงานสาธารณสุข		1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	สำนักปลัด
แผนงาน เคหะและชุมชน		1. วัสดุสำนักงาน	30,000	27,605	2,395		✓		1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง
		2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง
		3. วัสดุก่อสร้าง	20,000	6,400	13,600		✓		1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง
		4. วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		1. วัสดุก่อสร้าง	200,000	-	200,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง
		2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	10,000			✓	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง
		3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	10,000	20,000		✓		1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	กองช่าง
รวมวัสดุทั้งสิ้น 28 รายการ			2,223,072	930,607	1,292,465		10	18	1-ต.ค.-68	30-ก.ย.-69	

ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของวัสดุที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณ 69
อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของวัสดุที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณ 69
ยังไม่ได้ดำเนินการ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของวัสดุที่ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณ 69

6. สรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข

6.1 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน มีจำนวนมากเกินไป จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
- 2) งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ทำให้ต้องดำเนินการโอนงบประมาณเพิ่มเติมก่อนดำเนินโครงการ
- 3) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ เช่น งานช่าง งานสาธารณสุข งานแผน ฯลฯ
- 4) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน ขาดหัวหน้าส่วน/กอง ที่จะสามารถควบคุมดูแลงานราชการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.2 แนวทางการแก้ไข

- 1) จัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ
- 2) ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินโครงการที่เกี่วข้อง
- 3) ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและเหมาะสม ทดแทนบุคลากรจากตำแหน่งงานที่ว่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
- 4) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการสื่อสารและแบ่งงานให้ชัดเจน เพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
- 5) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรบรรจุเฉพาะโครงการที่พื้นที่มีความพร้อมดำเนินการ และควรระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ งบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกัน และมีความชัดเจน เพื่อลดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในภายหลัง และเพื่อให้สามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว เกิดความสะดวกรวดเร็

ภาพโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือนแรก
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ประเพณีชักพระ ประจำปี พ.ศ.2568

วันที่ 8 ตุลาคม 2568



พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2568

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2568 วันที่ 23 ตุลาคม 2568




โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบางบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568



กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2568



โครงการวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางนอน
วันที่ 30 ธันวาคม 2568



โครงการด้านชุมชนสัญจรปลอดภัยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568



การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2568



เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
วันที่ 8 มกราคม 2569



การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2569



ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
วันที่ 10 มกราคม 2569



การรับหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์และรวมคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางอน
วันที่ 11 มกราคม 2569



รับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 หมู่ที่ 1,2,6,8
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 หมู่ที่ 9,11
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 หมู่ที่ 4,7
- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 หมู่ที่ 10
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 หมู่ที่ 3



โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569



โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมโดมบ้านปึก หมู่ที่ 1



โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ตามรอยพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2569



พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน

วันที่ 23 มีนาคม 2569

